

# 沈丘县现代科技产业园及基础设施配套建设项目专项债券资金绩效评价报告

## 一、项目概况

沈丘县现代科技产业园及基础设施配套建设项目位于产业集聚区北园区内，主要建设内容包括现代化标准厂房、配套宿舍与餐厅、园区内部供配电工程以及和谐路、西环路等市政道路。项目旨在打造集生产、研发、展示于一体的综合性产业园区，完善区域基础设施，促进产业集聚与经济发展。项目总投资约 10.49 亿元，其中计划申请政府专项债券资金 8 亿元，其余部分为自筹资金。截至 2025 年 2 月，项目已实际发行专项债券资金 4.51 亿元。

## 二、评价结论

该项目专项债券资金绩效评价综合得分为 76.30 分，评价等级为“中”。

## 三、主要绩效

项目已吸引河南省凯旺电子科技有限公司等优质企业入驻，推动了电子精密连接器及智能互联组件产业的发展，带动了本地就业，预计成熟期可提供就业岗位约 1000 个。同时，配套建设的和谐路、西环路已完工并投入使用，有效改善了园区内外交通条件，提升了物流效率，为产业集聚区发展提供了有力支撑。项目的实施对促进沈丘县产业结构升级和区域经济发展产生了积极影响。

#### 四、存在的主要问题

（一）项目前期规划与实施衔接有待加强。部分建设内容在实际实施中发生调整，与初始规划存在差异，相关变更管理程序需进一步规范和完善。

（二）项目全过程管理精细化程度有待提升。包括部分工程进度滞后于计划，债券资金支出进度与项目建设实物工作量未能完全匹配，项目档案管理存在不完善之处。

（三）项目运营效益目标实现面临挑战。受市场环境、招商进度等因素影响，已建成资产的利用率及运营收入目前尚未达到预期目标，项目可持续运营能力及偿债保障能力需持续关注和加强。

（四）预算绩效管理意识与实践有待深化。项目部分绩效目标的设置与实际建设进程和运营规划的匹配度、科学性有待提高，绩效管理的导向作用有待进一步发挥。

#### 五、相关建议

（一）强化规划执行与动态管理。建议加强项目前期论证，确保规划的科学性与稳定性。实施过程中若确需调整，应严格履行规范的变更审批程序，确保项目合规、有序推进。

（二）提升项目与资金管理效能。建议加强施工组织与协调，加快剩余工程建设。同时，完善资金使用计划，强化支付审核，确保资金拨付与工程进度、合同约定紧密衔接。进一步规范项目全过程档案资料管理。

（三）着力提升项目运营效益。 建议积极优化招商策略，采取灵活方式提高厂房等资产利用率。加强市场调研，科学制定并动态调整运营方案，拓宽收入渠道，切实保障项目收益与偿债能力，确保项目长期可持续运营。

（四）深化预算绩效管理应用。 建议加强对预算绩效管理政策的学习与理解，在项目谋划阶段即科学设置完整、合理、可衡量的绩效目标与指标，并将绩效理念贯穿于项目管理和运营全过程，以绩效管理促进项目提质增效。