

# 沈丘县颍水路幼儿园建设项目 专项债券资金绩效评价报告

## 一、项目概况

沈丘县颍水路幼儿园建设项目为沈丘县教育局主管、沈丘县豫资城乡建设发展有限公司具体实施的公办幼儿园项目，旨在缓解当地学前教育资源不足问题，提升普惠性学前教育服务水平。项目总投资 3000 万元，其中使用政府专项债券资金 1500 万元，自筹资金 1500 万元。项目于 2023 年 8 月开工，2024 年 6 月完工，同年 9 月正式投入使用，共设 18 个班级，实际招生 787 人。

## 二、评价结论

本项目绩效评价综合得分 74.32 分，评价等级为“中”。

## 三、主要绩效

项目选址科学合理，充分结合区域规划与交通条件，方便周边群众就近入园。项目实施过程中运用 PDCA 动态管理方法，推动项目按期完工并投入运营，提升了项目执行效率。项目建成后有效增加了普惠性学位供给，在一定程度上缓解了周边适龄儿童入园需求，提升了学前教育服务水平。

## 四、存在的主要问题

（一）预算编制与成本控制有待加强。项目实际投资超过原定预算，工程费用采用费率招标方式，未严格执行工程量清单计价规范，成本控制机制有待完善。

（二）项目建设和管理程序不够规范。项目在部分建设手续不完备的情况下先行施工并投入运营，影响了后续验收和资产移交工作的正常开展。

（三）绩效目标设置不够科学。部分绩效指标表述较为笼统，缺乏可量化、可考核的标准，绩效导向作用未能充分发挥。

（四）绩效监控机制不够健全。项目单位未对专项债券资金使用情况 and 绩效目标实现情况开展常态化跟踪监控，绩效管理闭环有待加强。

## **五、相关建议**

（一）进一步加强项目前期调研和预算编制工作，规范招标与计价方式，强化全过程成本控制。

（二）严格执行项目建设程序，完善手续办理与过程监督，确保项目依法依规实施。

（三）科学设置绩效目标与指标，提高指标的针对性、可测性和导向性。

（四）建立健全绩效监控机制，加强专项债券资金使用与绩效目标实现情况的“双监控”，提升绩效管理水平。